

# Siden sidst

Møder	Formål	Konklusion/fornemmelse
<b>Den 14.11.2018</b> Møde med grundejere langs med Skensved Å	Drøfte mulige kystsikringsløsninger langs med Skensved Å.	Etablering af et dige på nordsiden af åen. Det gennemføres med bistand af havearkitekter.
<b>Den 23.11.2018 og 4.12.2018</b> Møde med grundejere langs med Karlstrup Mosebæk	Drøfte mulige kystsikringsløsninger langs med Karlstrup Mosebæk.	Etablering af et dige på sydsiden af åen. Det gennemføres med bistand af havearkitekter.
<b>Den 11.12.2018</b> Møde med grundejere ved Strandstien i JSG	Drøfte mulige kystsikringsløsninger langs med Strandstien.	Ingen ønske om kystsikring, men hvis krav så var der stemning for etablering af en højvandsmur.
<b>Den 29.1.2019</b> Møde med grundejere ved udløb til Solrød Bæk	Drøfte mulige løsninger for højvandsslukke i udløbet ved Solrød Bæk	Der sigtes mod at der anlægges en traditionel højvandssluse, enten med en enkelt tophængslet port eller med to sidehængslede porte (afventer anbefaling fra Rambøll).
<b>Den 18.2.2019</b> Møde med Kystdirektoratet	Drøfte klitløsning kontra landdige løsning i område 3.	Begge løsninger er, ifølge Per Sørensen fra KDI, mulige.
<b>Den 25.2.2019</b> Møde med grundejere i første række i JSG	Drøfte mulige kystsikringsløsninger langs med første række i JSG.	Ingen ønske om kystsikring.
<b>Den 6.3.2019</b> Møde med grundejere i SJSG	Drøfte mulige kystsikringsløsninger langs med første række i SJSG og langs med Skensved Å.	Etablering af et landdige i kombination mellem et dige og en højvandsmur i første række. Evt. forskyde Skensved Å mod syd.

Tidsplan for kystsikringen	mar-19	apr-19	maj-19	jun-19	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	
<b>Forarbejde forår 2019</b>																							
Møde i UGFK	11-mar																						
Møde med JSJ og hele foreningen	21-mar																						
Kystsikringsprojekt: Rambøll fædigørelse beskrivelsen af projektet og anslår de samlede omkostning	29-mar																						
Udbygning af informationer på hjemmesiden (efterfølgende løbende opdatering)																							
Godkendelse i byrådet af ændringer i kystsikring		29-apr																					
Udsendelse af statusorientering til berørte grundejere (ca. 6000)			16-maj																				
Evt afholdelse af udstillingscafe, hvor det foreløbige projekt præsenteres			28-maj																				
Møde i UGFK				13-jun																			
<b>Myndighedsbehandling</b>																							
Habitatdirektivet: Natura 2000 konsekvensvurdering																							
VVM-screening																							
VVM-redegørelse																							
Planloven: Ny lokalplan																							
Naturbeskyttelsesloven: Beskyttede naturtyper																							
Naturbeskyttelsesloven: Strandbeskyttelseslinen																							
Naturbeskyttelsesloven: Fredning																							
Vandløbsloven: Pumper, højvandslukker og diger på brink																							
<b>Udgiftsfordeling</b>																							
SK udarbejder forslag til udgiftsfordeling med udgangspunkt i byrådets vedtagne principper (pr. m2)																							
<b>Møde i UGFK (Status)</b>						29-aug		14-nov															
<b>Udbud</b>																							
Udarbejdelse af Hovedprojekt/udbudsprojekt inkl. teknisk dokumentation og tegninger																							
Udarbejdelse af udbudsdokumenter																							
Tilbudsperiode																							
Evalueringsperiode																							
Kontraktindgåelse																							
<b>1. behandling i Byrådet af endelig godkendelse af projekt</b>																							
Byrådets godkendelse af det endelige projekt inklusiv udgiftsfordeling																							
<b>Høring hos berørte grundejere</b>																							
<b>2. behandling i Byrådet af endelig godkendelse af projekt</b>																							
<b>Klageperiode (Miljø- og fødevareklagenævnet)</b>																							
<b>Etablering af klitlaug</b>																							

# Mere information på hjemmesiden om projektet

