Tidsplan for kystsikringen i område A, øst for Strandvejen	maj-19	jun-19	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20		
Myndighedsbehandling																			
VVM-screeninger																			
VVM-redegørelser																			
Naturbeskyttelsesloven: Beskyttede naturtyper																			
Naturbeskyttelsesloven: Strandbeskyttelseslinen																			
Naturbeskyttelsesloven: Fredninger																			
Vandløbsloven: Pumper, højvandslukker og diger på brink																			
Udgiftsfordeling																			
Fastlæggelse af udgiftsfordeling med udgangspunkt i byrådets vedtagne principper (pr. m2)																			
Behandling i Byrådet af endelig godkendelse af projekt																			
Byrådets 1. godkendelse af det endelige projekt inklusiv udgiftsfordeling																			
Høring hos berørte grundejere + behandling af høringssvar																			
Byrådets 2. behandling af endelig godkendelse af projekt																			
Klageperiode (Miljø- og fødevareklagenævnet)																			
Udbud																			
Udarbejdelse af hovedprojekt/udbudsprojekt inkl. teknisk dokumentation og tegninger																			
Udarbejdelse af udbudsdokumenter																			
Tilbudsperiode																			
Evaluering af tilbud																			