Tidsplan for kystsikringen i område B, øst for Strandvejen	maj-19	jun-19	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20	jun-20	jul-20
Ansøgning til Realdania til kystsingsløsninger i område syd, øst for Strandvejen.	Fr. 29/5			Afgør											
Evt. gennemførelse af ideudvikling med Realdania															
Godkendelse i byrådet af igangsætning af myndighedsbehandling af område B															
Myndighedsbehandling															
Habitatdirktivet: Naturra 2000 konsekvensvurdering															
VVM-screeninger															
Naturbeskyttelsesloven: Beskyttede naturtyper															
Naturbeskyttelsesloven: Strandbeskyttelseslinen															
Naturbeskyttelsesloven: Fredninger															
Vandløbsloven: Pumper, højvandslukker og diger på brink															
Udgiftsfordeling															
Fastlæggelse af udgiftsfordeling med udgangspunkt i byrådets vedtagne principper (pr. m2)															
Byrådets behandling af endelig godkendelse af projekt															
Byrådets 1 godkendelse af det endelige projekt inklusiv udgiftsfordeling															
Høring hos berørte grundejere + behandling af høringssvar															
Byrådets 2 behandling af endelig godkendelse af projekt															
Klageperiode (Miljø- og fødevareklagenævnet)															
Udbud															
Udarbejdelse af hovedprojekt/udbudsprojekt inkl. teknisk dokumentation og tegninger															
Udarbejdelse af udbudsdokumenter															
Tilbudsperiode															
Evaluering af tilbud															

	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	jan-21	feb-21	mar-21	apr-21	mar-21	maj-21	jun-21	jul-21	aug-21	sep-21	**okt-21**	**nov-21**	**dec-21**	**jan-22**	**feb-22**	**mar-22**
Ansøgning til Realdania til kystsingsløsninger i område syd, øst for Strandvejen.																					
Evt. gennemførelse af ideudvikling med Realdania																					
Godkendelse i byrådet af igangsætning af myndighedsbehandling af område B																					
Myndighedsbehandling																					
Habitatdirktivet: Naturra 2000 konsekvensvurdering																					
VVM-screeninger																					
Naturbeskyttelsesloven: Beskyttede naturtyper																					
Naturbeskyttelsesloven: Strandbeskyttelseslinen																					
Naturbeskyttelsesloven: Fredninger																					
Vandløbsloven: Pumper, højvandslukker og diger på brink																					
Udgiftsfordeling																					
Fastlæggelse af udgiftsfordeling med udgangspunkt i byrådets vedtagne principper (pr. m2)																					
Byrådets behandling af endelig godkendelse af projekt																					
Byrådets 1 godkendelse af det endelige projekt inklusiv udgiftsfordeling																					
Høring hos berørte grundejere + behandling af høringssvar																					
Byrådets 2 behandling af endelig godkendelse af projekt																					
Klageperiode (Miljø- og fødevareklagenævnet)																					
Udbud																					
Udarbejdelse af hovedprojekt/udbudsprojekt inkl. teknisk dokumentation og tegninger																					
Udarbejdelse af udbudsdokumenter																					
Tilbudsperiode																					
Evaluering af tilbud																					